

ESTADO DE MATO GROSSO
SOCIEDADE HOSPITALAR "SÃO JOÃO BATISTA"
HOSPITAL E MATERNIDADE "SÃO JOÃO BATISTA"
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: REFORMA DE PISO, REVESTIMENTOS, APARELHOS E
METALIS SANITÁRIOS, PINTURA E PONTOS ELÉTRICOS
LOCAL: Av. Brasil - Vila Cruzeiro - Poxoréu-MT

ORDEM: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA: 22/12/2018
TABELA BASE: SINAPI JAN./2018 - DESONERADO
BDI : 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			TOTAL DO ITEM	% DO ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.251,09	100,00%											38.251,09	8,53%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.767,20	25,00%		25,00%		25,00%				25,00%			17.767,20	3,96%	
3	VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS PAREDE	174.147,20	43,00%		34,00%		23,00%							174.147,20	38,81%	
4	PISOS E ESQUADRIAS	109.731,99	11,00%		33,00%		34,00%				22,00%			109.731,99	24,46%	
5	PINTURA	35.643,60	12,00%		29,00%		37,00%				22,00%			35.643,60	7,94%	
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	48.617,17			34,00%		52,00%				14,00%			48.617,17	10,84%	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.740,68			65,00%		20,00%				15,00%			21.740,68	4,85%	
8	LIMPEZA GERAL	2.763,28									100,00%			2.763,28	0,62%	
		448.662,21														
			NO MÊS	133.923,94	NO MÊS	140.861,33	NO MÊS	124.621,73	NO MÊS	49.255,22			448.662,21			
			RETENÇÃO 10%	13.392,39	RETENÇÃO 10%	14.086,13	RETENÇÃO 10%	12.462,17	RETENÇÃO 10%	4.925,52			44.866,22	10,00%		
			PAGAMENTOS	120.531,54	PAGAMENTOS	126.775,20	PAGAMENTOS	112.159,56	PAGAMENTOS	44.329,69			403.795,99	90,00%		
			PERCENTUAL	29,85%	PERCENTUAL	31,40%	PERCENTUAL	27,78%		10,98%				100,00%		
			ACUMULADO	133.923,94	ACUMULADO	274.785,27	ACUMULADO	399.406,99	ACUMULADO	448.662,21						

Observação: Retenção de 10% será desbloqueado após a finalização dos serviços e medição final atestada por engenheiro fiscal responsável

Eng. Civil Fabíola Rech Bertinetti Bico
CREA 120576300-7